


Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:


Programa				Subprograma		Avances Fisico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tipo		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad		Localidad		Filtro		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No. Obra								%	Fechas reales	%	Fechas reales	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE TUXPANGO Y CALLE CAM. REAL DEL 0+000.00 – 0+280.00, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE TUXPANGO Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS DEL 0+000.00 – 0+170.00, CALLE REFORMA ENTRE CALLE CAM. REAL Y CALLE VICENTE GUERRERO 0+000.00 – 0+070.00.		30085000		CAMPO CHICO		100.00	09/09/2024	16/12/2024	100.00	26/09/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,032,670.68	2,032,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,670.67	2,032,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,670.67	2,032,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2024	30	085	0002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ÚRSULO GALVÁN EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE.		30085000		CAMPO GRANDE		100.00	23/08/2024	21/10/2024	100.00	23/08/2024	29/10/2024	TERMINADA	CONTRATO	4,832,004.94	4,832,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,004.94	4,832,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,004.94	4,832,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00	3,127.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2024	30	085	0003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ÚRSULO GALVÁN Y CALLE BENJAMÍN FRANKLIN EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE.		30085000		CAMPO GRANDE		100.00	10/09/2024	20/12/2024	100.00	26/09/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	4,758,671.35	4,758,671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,671.35	4,758,671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,671.35	4,758,671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00	3,115.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	30	085	0004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ÚRSULO GALVÁN EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE.		30085000		CAMPO GRANDE		100.00	24/10/2024	20/12/2024	100.00	05/12/2024	29/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	5,413,186.92	5,413,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413,186.92	5,413,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413,186.92	5,413,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00	3,498.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	30	085	0005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE ÚRSULO GALVÁN Y CALLE BENJAMÍN FRANKLIN EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE.		30085000		CAMPO GRANDE		100.00	21/11/2024	20/12/2024	100.00	19/12/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	4,727,636.61	4,727,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727,636.61	4,727,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727,636.61	4,727,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00	3,225.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	30	085	0006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE ÚRSULO GALVÁN Y CALLE BENJAMÍN FRANKLIN EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE.		30085000		CAMPO GRANDE		100.00	17/10/2024	20/12/2024	100.00	13/12/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	4,330,988.19	4,330,988.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,988.19	4,330,988.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,988.19	4,330,988.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2024	30	085	0008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE ÚRSULO GALVÁN Y CALLE BENJAMÍN FRANKLIN EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE.		30085001		CUAUTLAPAN		100.00	03/09/2024	17/12/2024	100.00	03/09/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	4,054,068.03	4,054,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054,068.03	4,054,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054,068.03	4,054,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Santiago Flores Martínez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



Hoja: # de # 2 de 3

Santiago Flores Martínez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

CADENAMIENTO DE \$180.00 AL SEPTIEMBRE DE 2015
 LOCALIDAD DE TUXPANGULLO
 MUNICIPIO DE TUXPANGULLO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPANGULLO
 TUXPANGULLO
 TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA POR EL MUNICIPIO: \$180.00
 AUTOSUFINANCIAMIENTO: \$0.00
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre: _____
 Presidencia

Santiago Flores Martínez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Valeria Lorenzo Conguillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

